Dodávateľ:

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

IČO : 34139885 IČ DPH : Sk2020411096
DIČ : 2020411096

Zapísané:

Tel : 0905614690 Fax :
E-mail: fridrik@alfadevin.sk

Číslo objednávky : ZoD

Var. symbol: 36159

F A K T Ú R A Č Í S L O : 36159

Dátum vyhotovenia dokl:	05.07.2026
Dátum dodania tovaru/služby	05.07.2026
Dátum splatnosti:	**05.08.2026**

Odberateľ:
2787

Obec Kozelník
Kozelník 16
966 15 BANSKÁ BELÁ

IČO : 00647667 IČ DPH:
DIČ: 2021107616

Banka :	**Číslo účtu:**	Mena Swift:	**IBAN:**
Tatra banka a.s.	**2925909282/1100**	**TATRSKBX**	**SK43 1100 0000 0029 2590 9282**

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 26.3.2026 a priloženého súpisu vykonaných stavebných prác, vykonané stavebné práce na stavbe "Stavebné úpravy budovy obecného úradu" pre projekt spolufinancovaný Enviromentálnym fondom z prostriedkov Modernizačného fondu.
Program: Modernizačný fond - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov
Kód výzvy: MoF-4/2025
Identifikátor projektu: 252904
Názov projektu: Modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu Obec Kozelník.

Čiastková fakturácia	1.00 x	165656.19 EUR	165656.19	23.00

Suma bez dane			165656.19 EUR
Celkovo DPH	23.00	165656.19 EUR	38100.92 EUR
DPH celkovo			38100.92 EUR
Celkom			**203757.11 EUR**

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
Fakturoval: Ing.A.Fridrik 0905614690

prevzala dňa 5.7.2026
v Kozelníku PALLAYOVÁ SONA
STAROSTKA OBCE

OBEC KOZELNÍK 966 15

Achim Fridrik
Digitálne podpísal Achim Fridrik
Dátum: 2026.07.06 08:26:20 +02'00'

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Stavba: **Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník**

Miesto:

Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník

IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zmluvný rozpočet				Prestavané	Obdobie (07.04. - 02.07.)	Zostatok	Menej práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	CP2026_029_fin_aat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník	571 589,03	0,00	165 656,19	406 003,34	0,00
O	00	Zariadenie staveniska	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
O	01	Búracie práce	21 980,53	0,00	18 808,79	3 171,74	0,00
O	02	Nový stav	369 747,28	0,00	102 638,07	267 109,21	0,00
O	03_1	Osvetlenie	13 543,57	0,00	900,00	12 643,57	0,00
O	03_2	elektroinštalácia	28 282,60	0,00	1 800,00	26 482,60	0,00
O	03_3	NN prípojka	2 500,33	0,00	0,00	2 500,33	0,00
O	03_4	bleskozvod	12 844,11	0,00	3 900,00	8 944,11	0,00
O	03_5	FVZ- fotovoltaika	21 374,27	0,00	0,00	21 374,27	0,00
O	04	Vykurovanie	60 926,15	0,00	4 174,33	56 822,32	0,00
O	05	Zdravotechnika	13 623,22	0,00	7 054,71	6 568,51	0,00
O	05_1	Kanalizácia	17 566,97	0,00	17 180,29	386,68	0,00

OBEC KOZELNÍK 966 15

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Výbor Slovenskej komory stavebných inžinierov č. 04970

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód:	SVP/KOZ1		
Stavba:	**Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník**		
Miesto:		Dátum:	05.07.2026
Objednávateľ:	Obec Kozelník	IČO: IČ DPH:	00647667
Zhotoviteľ:	BENSTAV, s.r.o.	IČO: IČ DPH:	
Projektant:		IČO: IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Ivan Bothgál	IČO: IČ DPH:	

Cena bez DPH			**165 656,19**
	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	23,0 %	165 656,19	38 100,92
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**203 757,11**

Projektant: Dátum a podpis:	**Spracovateľ:** Dátum a podpis:
Objednávateľ: Dátum a podpis:	**Zhotoviteľ:** BENSTAV s.r.o. Kozičova 9 841 10 Bratislava Dátum a podpis:

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Slovenská komora stavebných inžinierov č. 04970

OBEC KOZELNÍK

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Zariadenie staveniska**

Miesto: | Dátum: 5.7.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník | IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o. | IČO:
IČ DPH:

Zmluvný rozpočet								Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	00	Zariadenie staveniska				9 200,00	0,00		0,00		9 200,00	100,00		9 200,00	0,00		0,00
	D	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**9 200,00**	**0,00**		**0,00**		**9 200,00**	**100,00**		**9 200,00**	**0,00**		**0,00**
1	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	0,00	0,000	0,00	1,000	9 200,00	100,00	1,000	9 200,00	0,00	0,000	0,00

OBEC KOZELNÍK

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Ev. č. 04970 Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto: Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o. IČO:
IČ DPH:

OBEC KOZELNÍK

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	01	Búracie práce				21 980,53	0,00		0,00		18 808,79	85,57		18 808,79	14,43		3 171,74
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 737,45**	**0,00**		**0,00**		**11 565,71**	**78,48**		**11 565,71**	**21,52**		**3 171,74**
	D	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 401,66**	**0,00**		**0,00**		**1 401,66**	**100,00**		**1 401,66**	**0,00**		**0,00**
1	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	1,407	104,16	146,55	0,00	0,000	0,00	1,407	146,55	100,00	1,407	146,55	0,00	0,000	0,00
2	K	340239239.1	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 napr.tvárnicami YTONG	m2	10,200	123,05	1 255,11	0,00	0,000	0,00	10,200	1 255,11	100,00	10,200	1 255,11	0,00	0,000	0,00
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 257,19**	**0,00**		**0,00**		**10 093,31**	**76,13**		**10 093,31**	**23,87**		**3 163,88**
3	K	95394.R	Osadenie drobných kovových výrobkov	m	2,100	19,93	41,85	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,100	41,85
4	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, -0,19600t	m2	27,540	5,17	142,38	0,00	0,000	0,00	27,540	142,38	100,00	27,540	142,38	0,00	0,000	0,00
5	K	962031133.R	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. 200 mm, -0,261t	m2	7,470	6,10	45,57	0,00	0,000	0,00	7,470	45,57	100,00	7,470	45,57	0,00	0,000	0,00
6	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,840	37,13	31,19	0,00	0,000	0,00	0,840	31,19	100,00	0,840	31,19	0,00	0,000	0,00
7	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	29,411	123,56	3 634,02	0,00	0,000	0,00	29,411	3 634,02	100,00	29,411	3 634,02	0,00	0,000	0,00
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu -0,008t	m	32,600	3,71	120,95	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,600	120,95
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu -0,012t	m	11,000	3,71	40,81	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	40,81
10	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu -0,005t	m	42,600	6,78	288,83	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	42,600	288,83
11	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu -0,005t	m	10,500	6,78	71,19	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,500	71,19
12	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	35,910	31,53	1 132,24	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,910	1 132,24
13	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	26,190	23,64	619,13	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,190	619,13
14	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu -0,007t	m	77,400	7,43	575,08	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	77,400	575,08
15	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,250	121,69	273,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,250	273,80
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,004	15,50	1 317,56	0,00	0,000	0,00	85,004	1 317,56	100,00	85,004	1 317,56	0,00	0,000	0,00
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	765,036	0,49	374,87	0,00	0,000	0,00	765,036	374,87	100,00	765,036	374,87	0,00	0,000	0,00
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	85,004	4,50	382,52	0,00	0,000	0,00	85,004	382,52	100,00	85,004	382,52	0,00	0,000	0,00
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	85,004	49,00	4 165,20	0,00	0,000	0,00	85,004	4 165,20	100,00	85,004	4 165,20	0,00	0,000	0,00
	D	99	**Presun hmôt HSV**				**78,60**	**0,00**		**0,00**		**70,74**	**90,00**		**70,74**	**10,00**		**7,86**
20	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,000	19,65	78,60	0,00	0,000	0,00	3,600	70,74	90,00	3,600	70,74	10,00	0,400	7,86
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 283,08**	**0,00**		**0,00**		**6 283,08**	**100,00**		**6 283,08**	**0,00**		**0,00**
	D	762	**Konštrukcie tesárske**				**3 930,00**	**0,00**		**0,00**		**3 930,00**	**100,00**		**3 930,00**	**0,00**		**0,00**
21	K	76233R	Demontáž konštrukcií krovu vrátane likvidácie materiálu	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	0,00	0,000	0,00	1,000	3 750,00	100,00	1,000	3 750,00	0,00	0,000	0,00
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,000	4,50	180,00	0,00	0,000	0,00	40,000	180,00	100,00	40,000	180,00	0,00	0,000	0,00
	D	764	**Konštrukcie klampiarske**				**103,17**	**0,00**		**0,00**		**103,17**	**100,00**		**103,17**	**0,00**		**0,00**

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Ev. č. 0*970 Slovenská komora stavebných inžinierov

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
23	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t- odhadované množstvo	m	28,470	1,00	28,47	0,00	0,000	0,00	28,470	28,47	100,00	28,470	28,47	0,00	0,000	0,00
24	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t- odhadované množstvo	m	49,800	1,50	74,70	0,00	0,000	0,00	49,800	74,70	100,00	49,800	74,70	0,00	0,000	0,00
	D	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 249,91**	**0,00**		**0,00**		**2 249,91**	**100,00**		**2 249,91**	**0,00**		**0,00**
25	K	767392801.S	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	451,500	4,94	2 230,41	0,00	0,000	0,00	451,500	2 230,41	100,00	451,500	2 230,41	0,00	0,000	0,00
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,672	0,90	19,50	0,00	0,000	0,00	21,672	19,50	100,00	21,672	19,50	0,00	0,000	0,00
	D	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**960,00**	**0,00**		**0,00**		**960,00**	**100,00**		**960,00**	**0,00**		**0,00**
27	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	15,00	960,00	0,00	0,000	0,00	64,000	960,00	100,00	64,000	960,00	0,00	0,000	0,00

Ing. Igor MINTÁL
stavebný dozor
Reg. č. 04970
Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

OBEC
KOZELNÍK

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Kozelník
Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.

Dátum: 05.07.2026
IČO: 00647667
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

OBEC KOZELNÍK

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_fin aat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	02	Nový stav				369 747,28	0,00		0,00		102 638,07	27,76		102 638,07	72,24		267 109,21
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**108 006,52**	**0,00**		**0,00**		**4 465,50**	**4,13**		**4 465,50**	**95,87**		**103 541,02**
	D	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 581,39**	**0,00**		**0,00**		**2 799,39**	**42,53**		**2 799,39**	**57,47**		**3 782,00**
1	K	311272564	Murivo nosné (m3) z tvárnic napr. YTONG Statik hr. 375 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (375x249x499)-odhadované množstvo	m3	4,150	311,91	1 294,43	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,150	1 294,43
2	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	60,29	120,58	0,00	0,000	0,00	2,000	120,58	100,00	2,000	120,58	0,00	0,000	0,00
3	K	317161321.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	85,94	429,70	0,00	0,000	0,00	2,000	171,88	40,00	2,000	171,88	60,00	3,000	257,82
4	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	131,72	131,72	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	131,72
5	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	192,43	1 154,58	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 154,58
6	K	317161576.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	319,67	319,67	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	319,67
7	K	317165182	Nosný preklad napr. YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	104,26	104,26	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	104,26
8	K	317165184	Nosný preklad napr.YTONG šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	136,59	136,59	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	136,59
9	K	317165301	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	43,61	261,66	0,00	0,000	0,00	3,000	130,83	50,00	3,000	130,83	50,00	3,000	130,83
10	K	317165302	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	50,42	252,10	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	252,10
11	K	342272102	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	27,885	37,85	1 055,45	0,00	0,000	0,00	27,885	1 055,45	100,00	27,885	1 055,45	0,00	0,000	0,00
12	K	342272104	Priečky z tvárnic napr.YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	27,485	48,05	1 320,65	0,00	0,000	0,00	27,485	1 320,65	100,00	27,485	1 320,65	0,00	0,000	0,00
	D	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**93 383,40**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**93 383,40**
13	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	123,960	3,84	476,01	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	123,960	476,01
14	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	123,960	13,73	1 701,97	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	123,960	1 701,97
15	K	611460382.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	123,960	11,03	1 367,28	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	123,960	1 367,28
16	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	324,000	18,13	5 874,12	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	324,000	5 874,12
17	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	602,940	2,50	1 507,35	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	602,940	1 507,35
18	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	602,940	11,57	6 976,02	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	602,940	6 976,02
19	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	602,940	8,69	5 239,55	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	602,940	5 239,55
20	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	602,940	9,93	5 987,19	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	602,940	5 987,19
21	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	385,014	3,24	1 247,45	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	385,014	1 247,45
22	K	622461000.1	Vonkajšia omietka stien silikónová hr. 5 mm (čelná strana a bočné strany-stĺpy)	m2	36,230	42,00	1 521,66	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	36,230	1 521,66
23	K	622461000.R	Vonkajšia omietka stien silikónová hr. 5 mm	m2	348,784	42,00	14 648,93	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	348,784	14 648,93
24	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	348,784	85,63	29 866,37	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	348,784	29 866,37

OBEC KOZELNÍK

Ing. Tibor MINIAR
Stavebný dozor
Evid. č. 04970
Slovenská komora stavebných inžinierov

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
25	K	631313511.R	Podkladný betón- tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm-vrátane kari siete - 4 mm a - odhadované množstvo	m3	3,000	300,00	900,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	900,00	
26	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	353,370	0,23	81,28	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	81,28	
27	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	406,376	0,70	284,46	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00	406,376	284,46	
28	K	632440565.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	353,370	10,92	3 858,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	3 858,80	
29	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	353,370	33,52	11 844,96	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	11 844,96	
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 977,95**	**0,00**		**0,00**		**1 459,73**	**24,42**	**1 459,73**	**75,58**		**4 518,22**	
30	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	287,000	3,50	1 004,50	0,00	0,000	0,00	143,500	502,25	50,00	143,500	502,25	50,00	143,500	502,25
31	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	287,000	1,50	430,50	0,00	0,000	0,00	143,500	215,25	50,00	143,500	215,25	50,00	143,500	215,25
32	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	287,000	2,00	574,00	0,00	0,000	0,00	28,700	57,40	10,00	28,700	57,40	90,00	258,300	516,60
33	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	22,750	4,50	102,38	0,00	0,000	0,00	22,750	102,38	100,00	22,750	102,38	0,00	0,000	0,00
34	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	353,000	5,50	1 941,50	0,00	0,000	0,00	105,900	582,45	30,00	105,900	582,45	70,00	247,100	1 359,05
35	K	952903021.S	Čistenie fasád tlakovou vodou	m2	385,014	5,00	1 925,07	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	385,014	1 925,07
	D	99	**Presun hmôt HSV**				**2 063,78**	**0,00**		**0,00**		**206,38**	**10,00**	**206,38**	**90,00**		**1 857,40**	
36	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	105,027	19,65	2 063,78	0,00	0,000	0,00	10,503	206,38	10,00	10,503	206,38	90,00	94,524	1 857,40
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**260 840,76**	**0,00**		**0,00**		**98 172,57**	**37,64**	**98 172,57**	**62,36**		**162 668,19**	
	D	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**14 848,17**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**14 848,17**	
37	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	353,370	22,50	7 950,83	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	7 950,83
38	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	278,610	23,50	6 547,34	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	278,610	6 547,34
39	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	350,00	350,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	350,00
	D	712	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				**2 886,52**	**0,00**		**0,00**		**2 886,52**	**100,00**	**2 886,52**	**0,00**		**0,00**	
40	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	473,120	1,00	473,12	0,00	0,000	0,00	473,120	473,12	100,00	473,120	473,12	0,00	0,000	0,00
41	M	283230005700	Poistná hydroizolačná napr.PES fólia DELTA-MAXX PLUS, šxl 1,5x50 m, energeticky úsporná membrána, s vodotesným a paropriepustným polyuretánovým povrstvením a dvoma integrovanými samolepiacimi okrajmi, DORKEN	m2	544,088	4,10	2 230,76	0,00	0,000	0,00	544,088	2 230,76	100,00	544,088	2 230,76	0,00	0,000	0,00
42	K	712431101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho	m2	9,000	10,50	94,50	0,00	0,000	0,00	9,000	94,50	100,00	9,000	94,50	0,00	0,000	0,00
43	M	628110000500.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka napr. A 400/H	m2	10,350	2,00	20,70	0,00	0,000	0,00	10,350	20,70	100,00	10,350	20,70	0,00	0,000	0,00
44	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	28,100	2,40	67,44	0,00	0,000	0,00	28,100	67,44	100,00	28,100	67,44	0,00	0,000	0,00
	D	713	**Izolácie tepelné**				**44 329,94**	**0,00**		**0,00**		**42 719,41**	**96,37**	**42 719,41**	**3,63**		**1 610,53**	
45	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	353,370	1,20	424,04	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	424,04
46	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	360,437	2,96	1 066,89	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	360,437	1 066,89
47	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne (časť strechy 3 st. ; 4st.)	m2	165,830	1,80	298,49	0,00	0,000	0,00	165,830	298,49	100,00	165,830	298,49	0,00	0,000	0,00
48	M	631440034200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 300 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	174,122	78,83	13 726,04	0,00	0,000	0,00	174,122	13 726,04	100,00	174,122	13 726,04	0,00	0,000	0,00
49	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	320,600	5,24	1 679,94	0,00	0,000	0,00	320,600	1 679,94	100,00	320,600	1 679,94	0,00	0,000	0,00
50	M	631440034200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 300 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	336,630	78,83	26 536,54	0,00	0,000	0,00	336,630	26 536,54	100,00	336,630	26 536,54	0,00	0,000	0,00
51	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	460,000	1,30	598,00	0,00	0,000	0,00	368,000	478,40	80,00	368,000	478,40	20,00	92,000	119,60
	D	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**7 225,06**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**		**7 225,06**	
52	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	18,330	120,00	2 199,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,330	2 199,60
53	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	19,247	229,93	4 425,46	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,247	4 425,46

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Slovenská komora stavebných inžinierov Ev. č. 04970

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
54	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	600,00	600,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	600,00
	D	762	**Konštrukcie tesárske**				**27 800,26**	**0,00**		**0,00**		**27 800,26**	**100,00**		**27 800,26**	**0,00**		**0,00**
55	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	268,000	6,50	1 742,00	0,00	0,000	0,00	268,000	1 742,00	100,00	268,000	1 742,00	0,00	0,000	0,00
56	K	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	782,900	9,50	7 437,55	0,00	0,000	0,00	782,900	7 437,55	100,00	782,900	7 437,55	0,00	0,000	0,00
57	M	605420000300	Rezivo na krov - viď tab. rozpis drevenej konštrukcie+5%	m3	12,500	385,00	4 812,50	0,00	0,000	0,00	12,500	4 812,50	100,00	12,500	4 812,50	0,00	0,000	0,00
58	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	473,120	7,00	3 311,84	0,00	0,000	0,00	473,120	3 311,84	100,00	473,120	3 311,84	0,00	0,000	0,00
59	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	520,432	15,83	8 238,44	0,00	0,000	0,00	520,432	8 238,44	100,00	520,432	8 238,44	0,00	0,000	0,00
60	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	473,120	1,98	936,78	0,00	0,000	0,00	473,120	936,78	100,00	473,120	936,78	0,00	0,000	0,00
61	M	6051506900	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	1,520	350,00	532,00	0,00	0,000	0,00	1,520	532,00	100,00	1,520	532,00	0,00	0,000	0,00
62	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty-odhad	m3	11,900	28,50	339,15	0,00	0,000	0,00	11,900	339,15	100,00	11,900	339,15	0,00	0,000	0,00
63	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	4,50	450,00	0,00	0,000	0,00	100,000	450,00	100,00	100,000	450,00	0,00	0,000	0,00
	D	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**7 316,30**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**7 316,30**
64	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	229,410	31,02	7 116,30	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	229,410	7 116,30
65	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	200,000	1,00	200,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	200,000	200,00
	D	764	**Konštrukcie klampiarske**				**24 407,62**	**0,00**		**0,00**		**20 319,85**	**83,25**		**20 319,85**	**16,75**		**4 087,77**
66	K	764311301.1	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, napr. z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	473,120	39,11	18 503,72	0,00	0,000	0,00	473,120	18 503,72	100,00	473,120	18 503,72	0,00	0,000	0,00
67	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	33,200	42,04	1 395,73	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	33,200	1 395,73
68	K	764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	39,700	50,83	2 017,95	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,700	2 017,95
69	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	21,400	26,32	563,25	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	21,400	563,25
70	K	764430740.S	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	32,600	45,51	1 483,63	0,00	0,000	0,00	32,600	1 483,63	100,00	32,600	1 483,63	0,00	0,000	0,00
71	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	239,642	1,85	443,34	0,00	0,000	0,00	179,732	332,50	75,00	179,732	332,50	25,00	59,911	110,84
	D	765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**4 446,53**	**0,00**		**0,00**		**4 446,53**	**100,00**		**4 446,53**	**0,00**		**0,00**
72	K	765901021	Strešná fólia napr. DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	473,120	8,90	4 210,77	0,00	0,000	0,00	473,120	4 210,77	100,00	473,120	4 210,77	0,00	0,000	0,00
73	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	42,100	5,60	235,76	0,00	0,000	0,00	42,100	235,76	100,00	42,100	235,76	0,00	0,000	0,00
	D	766	**Konštrukcie stolárske**				**17 160,08**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**17 160,08**
74	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30,000	50,00	1 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	1 500,00
75	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	30,000	25,50	765,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	765,00
76	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	30,000	160,00	4 800,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	4 800,00
77	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	50,00	400,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	400,00
78	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x	ks	8,000	25,50	204,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	204,00
79	M	611610005100.1	Dvere vnútorné dvojkrídlové výplň voština, povrch fólia, plné	ks	8,000	282,50	2 260,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	2 260,00
80	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	22,000	80,00	1 760,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	1 760,00
81	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	16,000	135,46	2 167,36	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	2 167,36
82	M	611810002500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	6,000	187,50	1 125,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 125,00
83	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	8,000	100,00	800,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	800,00
84	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	6,000	156,35	938,10	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	938,10

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Reg. č. 04970 Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
85	M	611810006900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	173,39	346,78	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	346,78
86	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	170,624	0,55	93,84	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	170,624	93,84
	D	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**62 414,58**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**62 414,58**
87	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	167,600	21,00	3 519,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	167,600	3 519,60
88	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie prípájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	175,980	2,00	351,96	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	175,980	351,96
89	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie prípájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	175,980	2,00	351,96	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	175,980	351,96
90	M	553410091040.1	Okno hliníkové , izolačné trojsklo (4100x2450-3 kusy, 4500x2450-1kus; 4050x2450-1 kus, 4100x2100-2 kusy)	ks	7,000	4 813,50	33 694,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	33 694,50
91	M	553410091020.S	Okno hliníkové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo-12 kusov	m	42,200	190,00	8 018,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	42,200	8 018,00
92	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,840	21,00	1 025,64	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,840	1 025,64
93	M	553410097090.1	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové izolačné trojsklo-1 kus	m	6,300	305,00	1 921,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,300	1 921,50
94	M	553410097100.2	Dvere vchodové hliníkové dvojkrídlové, izolačné trojsklo-1 kus	m	7,640	305,00	2 330,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,640	2 330,20
95	M	553410097100.3	Dvere vchodové hliníkové s nadsvetlíkom , izolačné trojsklo-3 kusy	m	34,900	305,00	10 644,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	34,900	10 644,50
96	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	618,579	0,90	556,72	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	618,579	556,72
	D	771	**Podlahy z dlaždíc**				**22 794,39**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**22 794,39**
97	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek	m	239,830	3,50	839,41	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	239,830	839,41
98	M	597640006300.S	Sokel keramický	ks	832,080	4,00	3 328,32	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	832,080	3 328,32
99	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	353,370	24,50	8 657,57	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	353,370	8 657,57
100	M	597740003200.S	Dlaždice keramické	m2	367,505	25,00	9 187,63	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	367,505	9 187,63
101	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	220,129	3,55	781,46	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	220,129	781,46
	D	781	**Obklady**				**13 771,64**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**13 771,64**
102	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek	m2	278,608	24,50	6 825,90	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	278,608	6 825,90
103	M	597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	289,754	23,00	6 664,34	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	289,754	6 664,34
104	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	140,698	2,00	281,40	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	140,698	281,40
	D	784	**Maľby**				**5 355,67**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**5 355,67**
105	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	956,370	1,35	1 291,10	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	956,370	1 291,10
106	K	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	956,370	4,25	4 064,57	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	956,370	4 064,57
	D	787	**Zasklievanie**				**6 084,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**6 084,00**
107	K	787610020.S	Montáž sklených dverí dvojkrídlových do púzdra, obložkovej zárubne	ks	2,000	250,00	500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	500,00
108	M	553410041700.1	Dvere celosklenené pre dvere otočné a posuvné do puzdra, obložkovej zárubne , vrátane závesov ostatného materiálu	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 500,00
109	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	1,40	84,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	84,00
	D	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**900,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**900,00**
110	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	22,50	900,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	900,00

OBEC KOZELNÍK

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Ev. č. 04970 Komora Slovenskej komory stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto:
Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník
IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	03_1	Osvetlenie				13 543,57	0,00		0,00		900,00	6,65		900,00	93,35		12 643,57
	D	D2	**Elektromontážne práce**				**12 118,57**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**12 118,57**
0	K	Pol1	kábel N2XH-J 3x1,5 D+M	m	600,000	2,25	1 350,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	600,000	1 350,00
0	K	Pol2	kábel N2XH-J 5x1,5 D+M	m	500,000	3,48	1 740,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	500,000	1 740,00
0	K	Pol3	kábel N2XH-O 3x1,5 D+M	m	200,000	2,25	450,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	200,000	450,00
0	K	Pol4	krabica ASD 70 D+M	ks	80,000	2,69	215,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	215,20
0	K	Pol5	vypínač č.6 D+M	ks	16,000	14,71	235,36	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	235,36
0	K	Pol6	vypínač č.1 D+M	ks	13,000	14,71	191,23	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	191,23
0	K	Pol7	vypínač č.5 D+M	ks	15,000	18,44	276,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	276,60
0	K	Pol8	vypínač č.7 D+M	ks	4,000	18,97	75,88	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	75,88
0	K	Pol9	LED Žiarivkové svietidlo 2xT8/22W/230V 120cm D+M	ks	28,000	82,00	2 296,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	28,000	2 296,00
0	K	Pol10	LED panel s napájacím zdrojom 36W, 4320lm, 60x60cm, 110°, IP20 D+M	ks	45,000	74,68	3 360,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	3 360,60
0	K	Pol11	LED svietidlo zo senzorom D+M	ks	14,000	48,35	676,90	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	676,90
0	K	Pol12	trubka VRM 25mm D+M	m	40,000	8,97	358,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	358,80
0	K	Pol13	FXP 25mm D+M	m	50,000	8,84	442,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	442,00
0	K	Pol14	podružný a spojovací materiál (skrútky, hmoždinky, WAGO, zdrhovacie pásky ..	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	450,00
	D	D3	**ostatné práce**				**525,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**525,00**
0	K	Pol15	projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	300,00
0	K	Pol16	revízna správa o OPaOS elektroinštalácie	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	225,00
	D	D4	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**900,00**	**0,00**		**0,00**		**900,00**	**100,00**		**900,00**	**0,00**		**0,00**
0	K	Pol17	demontáž starej inštalácie	h	40,000	22,50	900,00	0,00	0,000	0,00	40,000	900,00	100,00	40,000	900,00	0,00	0,000	0,00

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Reg. č. 04970 Komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto:
Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník
IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	03_2	elektroinštalácia				28 282,60	0,00		0,00		1 800,00	6,36		1 800,00	93,64		26 482,60
	D	D2	**Elektromontážne práce**				**25 957,60**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**25 957,60**
0	K	Pol21	rozvádzač RH- D+M	ks	1,000	2 840,00	2 840,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 840,00
0	K	Pol22	rozvádzač RH1 - D+M	ks	1,000	2 730,00	2 730,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 730,00
0	K	Pol23	kábel N2XH-J 5x25 - D+M	m	40,000	34,60	1 384,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	1 384,00
0	K	Pol24	kábel N2XH-J 5x16 - D+M	m	60,000	26,11	1 566,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	1 566,60
0	K	Pol25	CYA ŽZ 16 - D+M	m	150,000	6,43	964,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	964,50
0	K	Pol1	kábel N2XH-J 3x1,5 - D+M	m	600,000	2,25	1 350,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	600,000	1 350,00
0	K	Pol2	kábel N2XH-J 5x1,5 - D+M	m	500,000	3,48	1 740,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	500,000	1 740,00
0	K	Pol3	kábel N2XH-O 3x1,5 - D+M	m	200,000	2,25	450,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	200,000	450,00
0	K	Pol26	kábel N2XH-J 3x2,5 - D+M	m	850,000	2,64	2 244,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	850,000	2 244,00
0	K	Pol27	kábel N2XH-J 3x4 - D+M	m	200,000	4,64	928,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	200,000	928,00
0	K	Pol28	kábel N2XH-J 5x6 - D+M	m	150,000	4,72	708,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	708,00
0	K	Pol29	vodič CYA ŽZ 6mm na doplnkové pospojovanie + lisovacie oka - D+M	m	150,000	4,26	639,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	639,00
0	K	Pol30	FTP 5x2x0,5 5E - D+M	m	400,000	3,55	1 420,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	400,000	1 420,00
0	K	Pol4	krabica ASD 70 - D+M	ks	180,000	2,69	484,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	180,000	484,20
0	K	Pol31	central STOP - D+M	ks	2,000	64,00	128,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	128,00
0	K	Pol32	zásuvka 230/16A - D+M	ks	60,000	14,74	884,40	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	884,40
0	K	Pol33	dátová zásuvka RJ45 - D+M	ks	12,000	24,55	294,60	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	294,60
0	K	Pol12	trubka VRM 25mm - D+M	m	40,000	8,97	358,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	358,80
0	K	Pol13	FXP 25mm - D+M	m	50,000	8,84	442,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	442,00
0	K	Pol34	ekvipotenciálna svorkovnica - D+M	ks	3,000	53,50	160,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	160,50
0	K	Pol35	podružný a spojovací materiál (skrútky, hmoždinky, WAGO, zdrhovacie pásky ..	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 500,00
0	K	Pol36	Súprava pre ochranu rín proti zamŕzaniu	ks	1,000	2 741,00	2 741,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 741,00
	D	D3	**ostatné práce**				**525,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**525,00**
0	K	Pol15	projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	300,00
0	K	Pol16	revízna správa o OPaOS elektroinštalácie	ks	1,000	225,00	225,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	225,00
	D	D4	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 800,00**	**0,00**		**0,00**		**1 800,00**	**100,00**		**1 800,00**	**0,00**		**0,00**
0	K	Pol17	demontáž starej inštalácie	h	80,000	22,50	1 800,00	0,00	0,000	0,00	80,000	1 800,00	100,00	80,000	1 800,00	0,00	0,000	0,00

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Ev. č. 04970 Komora Slovenskej komory stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto:
Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník
IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

OBEC KOZELNÍK

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	03_4	bleskozvod				12 844,11	0,00		0,00		3 900,00	30,36		3 900,00	69,64		8 944,11
	D	D2	**Elektromontážne práce**				**8 044,11**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**8 044,11**
0	K	Pol40	Zemniaca pásovina FeZn 30x4mm	kg	140,000	5,47	765,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	140,000	765,80
0	K	Pol47	Drôt FeZn (guľatina izolovaná) fi 10mm	kg	25,000	13,47	336,75	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	336,75
0	K	Pol48	svorka okapová	ks	7,000	6,50	45,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	45,50
0	K	Pol49	PV23	ks	125,000	4,12	515,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	125,000	515,00
0	K	Pol50	Strešný držiak vedenia Ø8mm, 132 P VA - 5202510	ks	92,000	14,28	1 313,76	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	92,000	1 313,76
0	K	Pol51	Označovací štítok bleskozvodu	ks	7,000	4,00	28,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	28,00
0	K	Pol52	Skúšobná svorka SZ	ks	7,000	4,50	31,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	31,50
0	K	Pol53	Kotevný materiál	ks	160,000	2,70	432,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	160,000	432,00
0	K	Pol54	jimacia tyč JP15 + príslušenstvo	ks	6,000	62,50	375,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	375,00
0	K	Pol55	Spojovacia svorka 2 skrutky s príložkou typ SS	ks	80,000	2,25	180,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	180,00
0	K	Pol56	Bleskozvodový drôt zliatina AlMgSi fi 8mm	kg	160,000	19,98	3 196,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	160,000	3 196,80
0	K	Pol57	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	14,000	22,50	315,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	315,00
0	K	Pol58	Svorka SR02	ks	50,000	3,30	165,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	165,00
0	K	Pol59	Svorka SR03	ks	50,000	3,40	170,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	170,00
0	K	Pol60	tabuľka - text s výstrahou o nebezpečenstve priblíženia sa k zvodu do okolia 3 m počas búrky	ks	7,000	10,00	70,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	70,00
0	K	Pol61	spojka na gulatinu SM10	ks	20,000	5,20	104,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	104,00
	D	D3	**Zemné práce**				**3 000,00**	**0,00**		**0,00**		**3 000,00**	**100,00**		**3 000,00**	**0,00**		**0,00**
0	K	Pol45	Ručné Hlbenie ryhy 35cm širokej a 80cm hlbokej v zemine tr. 4	m	150,000	8,50	1 275,00	0,00	0,000	0,00	150,000	1 275,00	100,00	150,000	1 275,00	0,00	0,000	0,00
0	K	Pol46	Ručný zásyp nezapaženej ryhy bez zhutnenia 35x 80cm zeminy tr.4	m	150,000	11,50	1 725,00	0,00	0,000	0,00	150,000	1 725,00	100,00	150,000	1 725,00	0,00	0,000	0,00
	D	D4	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 800,00**	**0,00**		**0,00**		**900,00**	**50,00**		**900,00**	**50,00**		**900,00**
0	K	Pol62	Výškové práce	h	20,000	35,00	700,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	700,00
0	K	Pol63	Demontáž starého bleskozvodu	h	30,000	30,00	900,00	0,00	0,000	0,00	30,000	900,00	100,00	30,000	900,00	0,00	0,000	0,00
0	K	Pol64	Prvá odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu	h	5,000	40,00	200,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	200,00

Ing. Tibor MINTÁL
stavebný dozor
Ev. č. 04970
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: Búracie práce

Miesto:
Objednávateľ: Obec Kozelník
Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.

Dátum: 05.07.2026
IČO: 00647667
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

OBEC KOZELNÍK

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	04	Vykurovanie				60 926,15	0,00		0,00		4 174,33	6,85		4 174,33	93,26		56 822,32
	D	D1	**Tepelné čerpadlá VZDUCH/VODA, firmy iDM typ AERO ALM + príslušenstvo**				**34 853,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**34 853,00**
1	K	193406	Tepelné čerpadlo vzduch/voda firmy iDM typ AERO ALM 10-24 s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0.Prevázkové parametre:Tepelný výkon pri A 2 °C/W 35 °C: 10,05 - 24,00 [kW]Chladiaci výkon pri A 35 °C/W 18 °C: 10,21 - 24,35 [kW]Použité je ekologické chladivo R2	KS	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00
2	K	191155	Izbový termostat pre vykurovací okruh pre riadiacu jednotku NAVIGATOR	KS	1,000	111,00	111,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	111,00
3	K	160099	Elektrický ohrevný článok – 6,0 kW, 3 × 400 V/50 Hz	KS	1,000	692,00	692,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	692,00
4	K	171144	Akumulačná nádrž tepla/chladu iDM typ TERMO 500, s objemom 474 litrov.	KS	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 500,00
5	K	11003	FLAMCO - Separátor vzduchu XStream Vent G1 1/4"F	KS	1,000	265,00	265,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	265,00
6	K	11033	FLAMCO - Magnetický separátor nečistôt XStream Clean G1 1/4"F	KS	1,000	285,00	285,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	285,00
	D	D2	**Expanzné nádoby FLAMCO a doplňovanie vody**				**3 059,73**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**3 059,73**
7	K	26793	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 80, 80 l/1,5 bar; 1", červená (6,0 bar) 70°C	KS	1,000	220,00	220,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	220,00
8	K	22390	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 1"	KS	1,000	62,50	62,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	62,50
9	K	26173	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 18/1,5, objem 18 litrov; pripojenie 3/4", max. prev. tlak 3,0 bar, min./max. teplota na membránu -10/70 °C.	KS	1,000	82,64	82,64	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	82,64
10	K	28920	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 3/4"	KS	1,000	54,17	54,17	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	54,17
11	K	23761	Jednotka pre udržiavanie tlaku, FLAMCO typ Flexcon PA AutoFill	KS	1,000	880,00	880,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	880,00
12	K	23780	Zabezpečovacia jednotka prosti spätnému toku, FLAMCO typ NFE 1.1 G 1/2"; PN10	KS	1,000	688,00	688,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	688,00
13	K	27913	Flamco - mont. záves MB2	KS	1,000	11,00	11,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11,00
14	K	27914	Flamco - mont. páska SB-A	KS	1,000	11,00	11,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11,00
15	K	665042	UDP pre tepelné čerpadlo iDM typ AERO ALM 10-24	KS	1,000	1 050,42	1 050,42	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 050,42
	D	D3	**Uvedenie do prevádzky**				**420,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**420,00**
16	K	107	UDP pre Elektroinštalačné práce, napájanie, snímače, ovl. Prvky	KS	10,000	30,00	300,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	300,00
17	K	308	Cestovné náklady technika na UDP:- bude fakturované podľa skutočne najazdených kilometrov.	KS	100,000	1,20	120,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	100,000	120,00
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**20 493,42**	**0,00**		**0,00**		**4 174,33**	**20,37**		**4 174,33**	**79,97**		**16 389,59**
	D	713	**Izolácie tepelné**				**476,56**	**0,00**		**0,00**		**547,06**	**114,79**		**547,06**	**0,00**		**0,00**
18	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	57,000	4,20	239,40	0,00	0,000	0,00	57,000	239,40	100,00	57,000	239,40	0,00	0,000	0,00
19	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,500	3,36	85,68	0,00	0,000	0,00	25,500	85,68	100,00	25,500	85,68	0,00	0,000	0,00
20	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,600	3,97	121,48	0,00	0,000	0,00	30,600	121,48	100,00	30,600	121,48	0,00	0,000	0,00
21	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00	0,00	0,000	0,00	3,350	100,50	335,00	3,350	100,50	0,00	0,000	0,00
	D	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				**4 832,44**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**4 832,44**
22	K	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	4,000	76,86	307,44	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	307,44
23	M	541240000300	Ohrievač vody elektrický objem 80 l - vrátane materiálu k pripojeniu	ks	1,000	450,00	450,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	450,00
24	M	541240000300.1	Ohrievač vody elektrický objem 5 l - vrátane materiálu k pripojeniu	ks	2,000	135,00	270,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	* 270,00

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Ev. č. 0970 Slovenská komora stavebných inžinierov

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Zmluvný rozpočet Množstvo	J. cena	Celková cena	Prestavané %	Prestavané Množstvo	Prestavané Cena	Obdobie (07.04. - 02.07.) Množstvo	Obdobie (07.04. - 02.07.) Cena	Prestavané celkom %	Prestavané celkom Množstvo	Prestavané celkom Cena	Zostatok %	Zostatok Množstvo	Zostatok Cena
25	M	541240000300.2	Ohrievač vody elektrický objem 10 l - vrátane materiálu k pripojeniu	ks	1,000	155,00	155,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	155,00
26	K	732460005.1	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 500,00
27	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	150,00	150,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	150,00
	D	733	**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**				**1 131,00**	**0,00**		**0,00**		**1 063,85**	**94,06**		**1 063,85**	**5,94**		**67,15**
28	K	733160006.R	Montáž potrubia napr. gabotherm izolované DN 25	m	25,000	8,82	220,50	0,00	0,000	0,00	25,000	220,50	100,00	25,000	220,50	0,00	0,000	0,00
29	M	12889	Potrubie napr. - GT-MV 26x3 - viacvrstvová MV rúrka gabotherm®	m	25,000	8,46	211,50	0,00	0,000	0,00	25,000	211,50	100,00	25,000	211,50	0,00	0,000	0,00
30	K	733160009.R	Montáž potrubia napr. gabotherm izolované DN 32	m	30,000	9,87	296,10	0,00	0,000	0,00	30,000	296,10	100,00	30,000	296,10	0,00	0,000	0,00
31	M	12816	Potrubie napr. -GT-MV 32x3 - viacvrstvová MV rúrka gabotherm®	m	30,000	13,43	402,90	0,00	0,000	0,00	25,000	335,75	83,33	25,000	335,75	16,67	5,000	67,15
	D	735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**14 053,42**	**0,00**		**0,00**		**2 563,42**	**18,24**		**2 563,42**	**81,76**		**11 490,00**
32	K	735191910.1	Napustenie a vypustenie do vykurovacieho systému	kpl	1,000	220,00	220,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	220,00
33	K	735311221.1	Podlahové kúrenie so systémovou doskou - Gabotherm	m2	350,000	32,10	11 235,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	350,000	11 235,00
34	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	25,00	25,00	0,00	0,000	0,00	1,000	25,00	100,00	1,000	25,00	0,00	0,000	0,00
35	M	484650036300.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	466,00	466,00	0,00	0,000	0,00	1,000	466,00	100,00	1,000	466,00	0,00	0,000	0,00
36	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	35,11	35,11	0,00	0,000	0,00	1,000	35,11	100,00	1,000	35,11	0,00	0,000	0,00
37	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	25,00	50,00	0,00	0,000	0,00	2,000	50,00	100,00	2,000	50,00	0,00	0,000	0,00
38	M	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	492,60	985,20	0,00	0,000	0,00	2,000	985,20	100,00	2,000	985,20	0,00	0,000	0,00
39	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	44,71	89,42	0,00	0,000	0,00	2,000	89,42	100,00	2,000	89,42	0,00	0,000	0,00
40	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	3,000	25,00	75,00	0,00	0,000	0,00	3,000	75,00	100,00	3,000	75,00	0,00	0,000	0,00
41	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, šxvxhĺ 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	3,000	174,23	522,69	0,00	0,000	0,00	3,000	522,69	100,00	3,000	522,69	0,00	0,000	0,00
42	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	350,00	350,00	0,00	0,000	0,00	0,900	315,00	90,00	0,900	315,00	10,00	0,100	35,00
	D	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**2 100,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**2 100,00**
43	K	HZS000111.S	Vykurovacia skúška	hod	72,000	20,00	1 440,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	72,000	1 440,00
44	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	22,00	660,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	660,00

Ing. Tibor MINTÁL
stavebný dozor
04970
stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: Búracie práce

Miesto:
Dátum: 05.07.2026

Objednávateľ: Obec Kozelník
IČO: 00647667
IČ DPH:

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

OBEC KOZELNÍK

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	05	Zdravotechnika				13 623,22	0,00		0,00		7 054,71	51,78		7 054,71	48,22		6 568,51
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				396,15	0,00		0,00		396,15	100,00		396,15	0,00		0,00
	D	1	Zemné práce				233,01	0,00		0,00		233,01	100,00		233,01	0,00		0,00
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,792	134,00	106,13	0,00	0,000	0,00	0,792	106,13	100,00	0,792	106,13	0,00	0,000	0,00
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,792	58,22	46,11	0,00	0,000	0,00	0,792	46,11	100,00	0,792	46,11	0,00	0,000	0,00
3	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,641	19,27	12,35	0,00	0,000	0,00	0,641	12,35	100,00	0,641	12,35	0,00	0,000	0,00
4	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,211	18,72	22,67	0,00	0,000	0,00	1,211	22,67	100,00	1,211	22,67	0,00	0,000	0,00
5	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,500	24,26	12,13	0,00	0,000	0,00	0,500	12,13	100,00	0,500	12,13	0,00	0,000	0,00
6	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,796	18,72	33,62	0,00	0,000	0,00	1,796	33,62	100,00	1,796	33,62	0,00	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				9,67	0,00		0,00		9,67	100,00		9,67	0,00		0,00
7	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,150	64,49	9,67	0,00	0,000	0,00	0,150	9,67	100,00	0,150	9,67	0,00	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				153,47	0,00		0,00		153,47	100,00		153,47	0,00		0,00
8	K	974031124.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t	m	23,500	3,52	82,72	0,00	0,000	0,00	23,500	82,72	100,00	23,500	82,72	0,00	0,000	0,00
9	K	974031126.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t	m	16,100	4,03	64,88	0,00	0,000	0,00	16,100	64,88	100,00	16,100	64,88	0,00	0,000	0,00
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,397	14,79	5,87	0,00	0,000	0,00	0,397	5,87	100,00	0,397	5,87	0,00	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 859,57	0,00		0,00		6 291,06	48,92		6 291,06	51,08		6 568,51
	D	713	Izolácie tepelné				725,87	0,00		0,00		725,87	100,00		725,87	0,00		0,00
11	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	105,930	4,53	479,86	0,00	0,000	0,00	105,930	479,86	100,00	105,930	479,86	0,00	0,000	0,00
12	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	50,286	2,06	103,59	0,00	0,000	0,00	50,286	103,59	100,00	50,286	103,59	0,00	0,000	0,00
13	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	33,507	1,88	62,99	0,00	0,000	0,00	33,507	62,99	100,00	33,507	62,99	0,00	0,000	0,00
14	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	24,256	2,45	59,43	0,00	0,000	0,00	24,256	59,43	100,00	24,256	59,43	0,00	0,000	0,00
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00	0,00	0,000	0,00	1,000	20,00	100,00	1,000	20,00	0,00	0,000	0,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 375,30	0,00		0,00		1 713,39	72,13		1 713,39	27,87		661,91
16	K	722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	33,000	11,51	379,83	0,00	0,000	0,00	33,000	379,83	100,00	33,000	379,83	0,00	0,000	0,00
17	K	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	49,300	13,88	684,28	0,00	0,000	0,00	49,300	684,28	100,00	49,300	684,28	0,00	0,000	0,00
18	K	722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	24,000	17,01	408,24	0,00	0,000	0,00	18,000	306,18	75,00	18,000	306,18	25,00	6,000	102,06
19	K	722190901.1	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia-vrátane HDU	kpl	1,000	63,70	63,70	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	63,70
20	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,53	10,59	0,00	0,000	0,00	3,000	10,59	100,00	3,000	10,59	0,00	0,000	0,00
21	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,24	24,72	0,00	0,000	0,00	3,000	24,72	100,00	3,000	24,72	0,00	0,000	0,00

Ing. Tibor MINTÁL
stavebný dozor
Reg. č. 04970
Slovenská komora stavebných inžinierov

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
22	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	15,000	5,88	88,20	0,00	0,000	0,00	13,000	76,44	86,67	13,000	76,44	13,33	2,000	11,76
23	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	15,000	12,75	191,25	0,00	0,000	0,00	13,000	165,75	86,67	13,000	165,75	13,33	2,000	25,50
24	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,53	7,06	0,00	0,000	0,00	2,000	7,06	100,00	2,000	7,06	0,00	0,000	0,00
25	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,77	13,54	0,00	0,000	0,00	2,000	13,54	100,00	2,000	13,54	0,00	0,000	0,00
26	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,54	3,54	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3,54
27	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	16,21	16,21	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	16,21
28	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,89	5,89	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5,89
29	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	21,12	21,12	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	21,12
30	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	106,300	2,21	234,92	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	106,300	234,92
31	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	106,300	1,62	172,21	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	106,300	172,21
32	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00	0,00	0,000	0,00	0,900	45,00	90,00	0,900	45,00	10,00	0,100	5,00
	D	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**9 758,40**	**0,00**		**0,00**		**3 851,80**	**39,47**		**3 851,80**	**60,53**		**5 906,60**
33	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	8,000	64,53	516,24	0,00	0,000	0,00	8,000	516,24	100,00	8,000	516,24	0,00	0,000	0,00
34	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	8,000	311,10	2 488,80	0,00	0,000	0,00	8,000	2 488,80	100,00	8,000	2 488,80	0,00	0,000	0,00
35	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	8,000	10,58	84,64	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	84,64
36	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	8,000	77,55	620,40	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	620,40
37	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	55,13	110,26	0,00	0,000	0,00	2,000	110,26	100,00	2,000	110,26	0,00	0,000	0,00
38	M	552370002000.S	Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	353,25	706,50	0,00	0,000	0,00	2,000	706,50	100,00	2,000	706,50	0,00	0,000	0,00
39	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	2,000	19,60	39,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	39,20
40	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	520,00	1 040,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 040,00
41	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	50,99	356,93	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	356,93
42	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	7,000	79,47	556,29	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	556,29
43	K	725291113.S	Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	22,000	22,00	484,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	484,00
44	M	552280011700.S	Držiak na mydlo	ks	7,000	18,64	130,48	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	130,48
45	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	8,000	40,22	321,76	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	321,76
46	M	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	7,000	44,14	308,98	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	308,98
47	K	725319112.1	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	24,50	24,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24,50
48	M	552310000200.1	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	310,00	310,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	310,00
49	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	18,13	145,04	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	145,04
50	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	41,00	41,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41,00
51	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	7,000	42,00	294,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	294,00
52	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	7,000	10,48	73,36	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	73,36
53	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	30,42	212,94	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	212,94
54	K	725869321.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm	ks	2,000	10,54	21,08	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	21,08
55	M	551620013400	Zápachová uzávierka podomietková HL406.2, DN 40/50, umývačkový UP sifón, 2x výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 280x100 mm, PE	ks	2,000	411,00	822,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	822,00
56	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00	0,00	0,000	0,00	0,600	30,00	60,00	0,600	30,00	40,00	0,400	20,00
	D	M	**Práce a dodávky M**				**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**

Ing. Tibor MINTÁL stavebný dozor Evid. č. 04970 Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o. Kozičova 9 811 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	D	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**367,50**	**0,00**		**0,00**		**367,50**	**100,00**		**367,50**	**0,00**		**0,00**
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	17,50	367,50	0,00	0,000	0,00	21,000	367,50	100,00	21,000	367,50	0,00	0,000	0,00

OBEC KOZELNÍK

Ing. Tibor MINTÁL
stavebný dozor
Ev. č. 04970
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 07.04.2026 - 02.07.2026

Kód: SVP/KOZ1
Objekt: **Búracie práce**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kozelník

Zhotoviteľ: BENSTAV, s.r.o.

Dátum: 05.07.2026
IČO: 00647667
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

BENSTAV s.r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava

			Zmluvný rozpočet					Prestavané			Obdobie (07.04. - 02.07.)		Prestavané celkom			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	S	CP2026_029_finaat	Stavebné úpravy budovy OU, Kozelník															
	O	05_1	Kanalizácia				17 566,97	0,00		0,00		17 180,29	97,80		17 180,29	2,20		386,68
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 135,25**	**0,00**		**0,00**		**14 135,25**	**100,00**		**14 135,25**	**0,00**		**0,00**
	D	1	**Zemné práce**				**9 796,93**	**0,00**		**0,00**		**9 796,93**	**100,00**		**9 796,93**	**0,00**		**0,00**
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	45,103	134,00	6 043,80	0,00	0,000	0,00	45,103	6 043,80	100,00	45,103	6 043,80	0,00	0,000	0,00
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	45,103	58,22	2 625,90	0,00	0,000	0,00	45,103	2 625,90	100,00	45,103	2 625,90	0,00	0,000	0,00
3	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	33,133	19,27	638,47	0,00	0,000	0,00	33,133	638,47	100,00	33,133	638,47	0,00	0,000	0,00
4	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,195	24,26	198,81	0,00	0,000	0,00	8,195	198,81	100,00	8,195	198,81	0,00	0,000	0,00
5	M	583310002900.S	Strkopiesok frakcia 0-16 mm	t	15,489	18,72	289,95	0,00	0,000	0,00	15,489	289,95	100,00	15,489	289,95	0,00	0,000	0,00
	D	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 526,55**	**0,00**		**0,00**		**1 526,55**	**100,00**		**1 526,55**	**0,00**		**0,00**
6	K	411311511.R	Betonáž po odkrytí a zabudovaní ležatej kanalizácie - odhadované množstvo	m3	8,200	162,50	1 332,50	0,00	0,000	0,00	8,200	1 332,50	100,00	8,200	1 332,50	0,00	0,000	0,00
7	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,009	64,49	194,05	0,00	0,000	0,00	3,009	194,05	100,00	3,009	194,05	0,00	0,000	0,00
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**79,00**	**0,00**		**0,00**		**79,00**	**100,00**		**79,00**	**0,00**		**0,00**
8	K	974031124.1	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm_ odhadované množstvo-vrátane odvozu a likvidácie vybúraného materiálu	m	7,900	10,00	79,00	0,00	0,000	0,00	7,900	79,00	100,00	7,900	79,00	0,00	0,000	0,00
	D	99	**Presun hmôt HSV**				**2 732,77**	**0,00**		**0,00**		**2 732,77**	**100,00**		**2 732,77**	**0,00**		**0,00**
9	K	998276111.1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastických hmôt alebo sklolaminátových v štôlni	t	39,264	69,60	2 732,77	0,00	0,000	0,00	39,264	2 732,77	100,00	39,264	2 732,77	0,00	0,000	0,00
	D	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 871,72**	**0,00**		**0,00**		**2 541,04**	**88,48**		**2 541,04**	**11,52**		**330,68**
	D	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**2 871,72**	**0,00**		**0,00**		**2 541,04**	**88,48**		**2 541,04**	**11,52**		**330,68**
10	K	721171107.1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté DN 63 -D 75 mm	m	9,300	24,33	226,27	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,300	226,27
11	K	721171112.1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté- DN 150- D 160 mm	m	45,400	33,02	1 499,11	0,00	0,000	0,00	45,400	1 499,11	100,00	45,400	1 499,11	0,00	0,000	0,00
12	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	12,000	20,36	244,32	0,00	0,000	0,00	12,000	244,32	100,00	12,000	244,32	0,00	0,000	0,00
13	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	7,500	15,24	114,30	0,00	0,000	0,00	7,500	114,30	100,00	7,500	114,30	0,00	0,000	0,00
14	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	3,200	26,84	85,89	0,00	0,000	0,00	3,200	85,89	100,00	3,200	85,89	0,00	0,000	0,00
15	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	15,66	31,32	0,00	0,000	0,00	2,000	31,32	100,00	2,000	31,32	0,00	0,000	0,00
16	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	2,000	28,10	56,20	0,00	0,000	0,00	2,000	56,20	100,00	2,000	56,20	0,00	0,000	0,00
17	K	286520042500.S	D+M -Čistiaci kus PVC, DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	65,00	65,00	0,00	0,000	0,00	1,000	65,00	100,00	1,000	65,00	0,00	0,000	0,00
18	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	1,80	57,60	0,00	0,000	0,00	32,000	57,60	100,00	32,000	57,60	0,00	0,000	0,00
19	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	45,400	2,00	90,80	0,00	0,000	0,00	45,400	90,80	100,00	45,400	90,80	0,00	0,000	0,00
20	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	1,050	24,68	25,91	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,050	25,91
21	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	55,000	5,00	275,00	0,00	0,000	0,00	55,000	275,00	100,00	55,000	275,00	0,00	0,000	0,00
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00	0,00	0,000	0,00	0,215	21,50	21,50	0,215	21,50	78,50	0,785	78,50
	D	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**560,00**	**0,00**		**0,00**		**504,00**	**90,00**		**504,00**	**10,00**		**56,00**
23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	17,50	560,00	0,00	0,000	0,00	28,800	504,00	90,00	28,800	504,00	10,00	3,200	56,00

Ing. Tibor MINTÁL
stavebný dozor
Slovenská komora stavebných inžinierov
0497